

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน)**

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๙



**องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา
อำเภอท่าวัง จังหวัดลำปาง**

สำนักปลัด
โทร. ๐-๕๕๐๑-๙๘๒๐
<http://www.pongtao.go.th>
E-Mail=>saraban_๐๖๕๒๐๕๐๕@dla.go.th

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน

(๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๑๑ เข้าพื้นที่เกษตร ช่างนา นายเวินฟู แซ่ลี	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พท.ไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ ตรม. งบประมาณ ๑๐๕,๐๐๐ บาท ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พท.ไม่น้อยกว่า ๔๙๖.๐๐ ตรม. งบประมาณ ๓๙๓,๐๐๐ บาท	๔๙๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๑ ต.ปงเตา	กองช่าง					←	→												๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๑๓ ซอยบ้านนายอำนาจ เสี่ยงเย็น เชื่อมจุดเดิม	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๘๗.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพท.ไม่น้อยกว่า ๒๖๑.๐๐ ตรม.	๒๐๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๓ ต.ปงเตา	กองช่าง								←	→									๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘		พ.ศ. ๒๕๖๙							ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๑ สายกลางทุ่งเกรียน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๑๑.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพท.ไม่น้อยกว่า ๖๓๓.๐๐ ตรม.	๔๙๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ ต.ปงเตา	กองช่าง				←	→									✓	๐
๔	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัดเข้าสู่พื้นที่เกษตรสายทุ่งป่าบอน พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัดเข้าสู่พื้นที่เกษตร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓,๕๐๐ ม. หน้า ๐.๑๒ ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๔ จุด	๔๐๗,๐๐๐	หมู่ที่ ๗ ต.ปงเตา	กองช่าง				←	→									✓	๐
๕	โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) บ้านปันพัฒนา หมู่ที่ ๙ สายกลางหมู่บ้าน	ปรับปรุงผิวถนนด้วยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือมีพท.ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ม.	๔๙๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๙ ต.ปงเตา	กองช่าง									←	→				✓	๐
๖	โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) หมู่ที่ ๔ ปากทางเข้าหมู่บ้าน ซอย ๑ ถึงบ้านนางสายทอง จิตรธรรมา เชื่อมถนนพหลโยธิน ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง	ปรับปรุงผิวถนนด้วยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือมีพท.ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ม.	๔๙๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๔ ต.ปงเตา	กองช่าง									←	→				✓	๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙							ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๗	โครงการปรับปรุงผิวถนนดิน โดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางสายหลักเข้าหมู่บ้าน บ้านบ่อ สี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๖ ต.พงเตา อ.จาว จ.ลำปาง	ปรับปรุงผิวถนนโดยการเทคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๒๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๔๕ ม. หรือมีพท. ไม่น้อยกว่า ๖๒๕.๐๐ ตรม.	๔๙๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๖ ต.พงเตา	กองช่าง				←→									✓		๐
๘	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ ๒ ห้วยบั้งแข้งซ้าย	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. สูง ๒.๗๐ ม. ยาว ๕.๐๐ ม.	๓๐๑,๐๐๐	หมู่ที่ ๒ ต.พงเตา	กองช่าง				←→									✓		๐
๙	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๓ เชื่อมกับถนนสายทาง บ้านนายอำวนย เสียะเย็น	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. สูง ๑.๘๐ ม. ยาว ๔.๐๐ ม.	๑๘๑,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๓ ต.พงเตา	กองช่าง				←→									✓		๐
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ สายไปโบสถ์	ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม. ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๒ ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๔.๐๐ ม. พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน ๖ บ่อพัก	๔๙๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๐ ต.พงเตา	กองช่าง				←→									✓		๐
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ ข้างบ้านพ่อสงและ ข้างเต้า ต.พงเตา อ.จาว จ.ลำปาง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. สูง ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๖๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๒ ม.	๔๙๗,๐๐๐	หมู่ที่ ๓ ต.พงเตา	กองช่าง				←→										✓	๐
		รวม	๔,๕๘๓,๐๐๐																	

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

(๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙							ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างฝายกั้นเก็บน้ำ คสล. หมู่ที่ ๘ ฝายแม่หิน - ห้วยทาง พร้อมประตูเปิด-ปิด น้ำ นานายแก้ว เมืองมา หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างฝายกั้นเก็บน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓.๐๐ ม. สูง ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม.	๑๗๔,๐๐๐	หมู่ที่ ๘ ต.ปงเตา	กองช่าง				←	→								✓	๐
๑	โครงการก่อสร้างฝายหลายห้วย แม่หิน พร้อมประตูเปิด-ปิดน้ำ นานายสมควร คันธาโย หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างฝายกั้นเก็บน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓.๐๐ ม. สูง ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม.	๑๗๔,๐๐๐	หมู่ที่ ๘ ต.ปงเตา	กองช่าง				←	→								✓	๐
๓	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๒ ลำเหมืองทุ่งใต้ นอกบ้านนายทวี เชื่อนคำ	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๑.๐๐ ม. ลึก ๑.๐๐ ม. ยาว ๖๘.๐๐ ม. หนา ๐.๑๒ ม.	๒๖๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๒ ต.ปงเตา	กองช่าง				←	→								✓	๐
๔	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. หมู่ที่ ๕ ลำเหมืองทุ่งปงเหนือ	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๖๐ ม. ลึก ๐.๖๐ ม. ยาว ๑๙๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๒ ม. และก่อสร้างสะพานน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๖๐ ม. ลึก ๐.๖๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๒ ม.	๔๙๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๕ ต.ปงเตา	กองช่าง				←	→								✓	๐
๕	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๒ ลำเหมืองทุ่งถนน นอกบ้านนางอรชร พรหมศรี	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๑.๐๐ ม. ลึก ๑.๐๐ ม. ยาว ๖๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๒ ม.	๒๔๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๒ ต.ปงเตา	กองช่าง				←	→								✓	๐
รวม			๑,๓๕๒,๐๐๐																

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๗) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘		พ.ศ. ๒๕๖๙							ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมการจัด ขยะโดยชุมชน	การฝึกอบรมให้ความรู้ การส่งเสริม การคัดแยกขยะครัวเรือน และการ ดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐	ต.ปงเตา	สำนักปลัด														←————→			✓	๐
		รวม	๒๐,๐๐๐																				

(๑๐) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘		พ.ศ. ๒๕๖๙							ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการรณรงค์การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมฝึกอบรม / กิจกรรมอื่น ๆ อันเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	ต.ปงเตา	สำนักปลัด														←————→			✓	๐
		รวม	๑๐,๐๐๐																				

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
						พ.ศ. ๒๕๖๙												ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑	โครงการป้องกันและควบคุม ไฟฟ้า	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ ป้องกันไฟฟ้า / จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับป้องกันและควบคุมไฟฟ้า / และดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	๑,๑๕๕,๐๐๐	ต.ปงเตา	สำนักปลัด														✓			๔๐,๒๕๕
รวม			๑,๑๕๕,๐๐๐																			

(๑๐) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
						พ.ศ. ๒๕๖๙												ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ เชิงปฏิบัติการ / จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และดำเนินการในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	ต.ปงเตา	สำนักปลัด															✓		๐
๒	โครงการปลูกต้นไม้/ปลูกป่า ชุมชน	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้/ปลูกป่า จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนิน โครงการฯ	๑๐,๐๐๐	ต.ปงเตา	สำนักปลัด															✓		๐
รวม			๓๐,๐๐๐																			

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

(๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อุดหนุนให้แก่เทศบาล ตำบลหลวงใต้	อุดหนุนให้แก่เทศบาลตำบลหลวงใต้ เพื่อเป็นสถานที่กลางในการดำเนินงาน ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในอำเภองาว	๒๗,๐๐๐	ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง	สำนักปลัด	←→													✓			๒๗,๐๐๐.๐๐
รวม			๒๗,๐๐๐																			

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาทางการศึกษา

(๓) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา	จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด อบต.ปงเตา	๒๐,๐๐๐	ศพต. ในสังกัดของ อบต.ปงเตา	สำนักปลัด																✓	๐
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียน หนังสือ เรียน จัดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน และดำเนินการในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๗๐๕,๓๐๐	ศพต. ในสังกัดของ อบต.ปงเตา	สำนักปลัด	←→													✓			๗๐๕,๓๐๐.๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการสนับสนุนกิจกรรม สภาเด็กและเยาวชน	จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในตำบล ปงเตา	๔๐,๐๐๐	ต.ปงเตา	สำนักปลัด													←	→			✓	๐
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียน (ค่ายวิชาการ) อุดหนุนให้แก่โรงเรียน บ่อสีเหลี่ยมวิทยา	อุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ่อสีเหลี่ยมวิทยา ในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียน (ค่ายวิชาการ)	๒๕,๐๐๐	ร.ร.บ่อสีเหลี่ยม วิทยา	สำนักปลัด													←	→			✓	๐
๕	โครงการส่งเสริมด้าน ดนตรีไทย ดุริยางค์ และ การฟ้อนรำพื้นบ้าน อุดหนุนให้แก่โรงเรียน บ้านห้วยอูน	อุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยอูน ในการดำเนินโครงการส่งเสริมด้าน ดนตรีไทย ดุริยางค์ และการฟ้อนรำ พื้นบ้าน	๒๕,๐๐๐	ร.ร.บ้านห้วยอูน	สำนักปลัด													←	→			✓	๐
๖	โครงการอาหารกลางวัน อุดหนุนให้แก่โรงเรียน บ่อสีเหลี่ยมวิทยา	อุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ่อสีเหลี่ยมวิทยา เป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ปฐมวัย เด็กอนุบาล เด็ก ป. ๑-๖ และ นักเรียนชั้น ม. ๑-๓ จำนวน ๒๐๐ วัน	๓๖๗,๒๐๐	ร.ร.บ่อสีเหลี่ยม วิทยา	สำนักปลัด													←	→		✓		๑๖๘,๗๕๐.๐๐
๗	โครงการอาหารกลางวัน อุดหนุนให้แก่โรงเรียน บ้านห้วยอูน	อุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยอูน เป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ปฐมวัย เด็กอนุบาล เด็ก ป. ๑-๖ จำนวน ๒๐๐ วัน	๕๗๖,๐๐๐	ร.ร.บ้านห้วยอูน	สำนักปลัด													←	→		✓		๒๗๖,๐๐๐.๐๐
		รวม	๑,๗๕๘,๕๐๐																				

(๔) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘		พ.ศ. ๒๕๖๙								ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดในสถาน ศึกษา (To Be Number One) อุดหนุนให้แก่ โรงเรียนประชาชาวิททยา	อุดหนุนให้แก่โรงเรียนประชาราช วิทยาเพื่อดำเนินโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติดในสถาน ศึกษา (To Be Number One)	๑๑,๗๕๐	ร.ร.ประชาราช วิทยา	สำนักปลัด															✓	๐
๒	โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) อุดหนุนให้แก่โรงเรียน บ้านห้วยอูน	อุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยอูน เพื่อดำเนินโครงการโรงเรียนปลอด ขยะ (Zero Waste School)	๘,๐๐๐	ร.ร.บ้านห้วยอูน	สำนักปลัด															✓	๐
๓	โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) อุดหนุนให้แก่โรงเรียน ประชาชาวิททยา	อุดหนุนให้แก่โรงเรียนประชาราช วิทยา เพื่อดำเนินโครงการโรงเรียน ปลอดขยะ (Zero Waste School)	๕,๐๐๐	ร.ร.ประชาราช วิทยา	สำนักปลัด															✓	๐
รวม			๒๔,๗๕๐																		

๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๘) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	การจัดงานแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลปงเตา เช่น การแข่งขันฟุตบอล วอลเลย์บอล เปตอง ฯลฯ	๒๕๐,๐๐๐	สนามกีฬา อบต.ปงเตา	สำนักปลัด				←										✓			๕๗,๑๐๐.๐๐
๒	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เช่น ค่าตอบแทนสำหรับผู้ฝึกสอนนักกีฬา ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	(ไม่สามารถระบุได้)	สำนักปลัด	←														✓		๐
๓	โครงการวันเข้าพรรษา	การหล่อเทียนพรรษา การแห่เทียนเข้าพรรษา และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐	วัดโนนเขต ต.ปงเตา	สำนักปลัด																✓	๐
๔	โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาวัฒนธรรมตำบลปงเตา	การจัดการฝึกอบรม การดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	๒๐,๐๐๐	ต.ปงเตา	สำนักปลัด				←												✓	๐
๕	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทงสวยงาม และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๖๐,๐๐๐	ต.ปงเตา	สำนักปลัด	←															✓	งดการจัดกิจกรรมหรืองานรื่นเริงในห้วง ๑๐๐ วันแห่งการสวรรคตฯ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙							ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการสืบสานประเพณี โล้ชิงช้า	การจัดงานประเพณีโล้ชิงช้า และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๐ ต.ปงเตา	สำนักปลัด															←→		✓	๐
๗	โครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์	การจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประกวดนาง/นางสาวสงกรานต์ การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และ การดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐,๐๐๐	ต.ปงเตา	สำนักปลัด															←→		✓	๐
๘	โครงการสืบสานประเพณี ตีกองปู่จา อุดหนุนให้แก่ สภาวัฒนธรรมอำเภอองาว	อุดหนุนให้แก่สภาวัฒนธรรมอำเภอองาว เพื่อดำเนินโครงการสืบสานประเพณี ตีกองปู่จา	๑๐,๐๐๐	ต.ปงเตา	สำนักปลัด															←→	✓		๑๐,๐๐๐.๐๐
รวม			๕๐๐,๐๐๐																				

๓.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันรักษาและส่งเสริมอนามัยของประชาชน

(๔) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙							ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑	อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ในดำเนินโครงการควบคุม โรคหนองพยาธิ	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ ต.ปงเตา	สำนักปลัด															←→		✓	๐
๒	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒	อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ในดำเนินโครงการควบคุม โรคขาดสารไอโอดีน	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๒ ต.ปงเตา	สำนักปลัด															←→		✓	๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙						ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๙	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙	อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ในดำเนินโครงการควบคุม โรคขาดสารไอโอดีนฯ	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๙ ต.ปงเตา	สำนักปลัด				←————→								✓	๐
๑๐	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐	อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ในดำเนินโครงการควบคุม โรคขาดสารไอโอดีนฯ	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๐ ต.ปงเตา	สำนักปลัด				←————→								✓	๐
๑๑	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑	อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ในดำเนินโครงการควบคุม โรคขาดสารไอโอดีนฯ	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๑ ต.ปงเตา	สำนักปลัด				←————→								✓	๐
๑๒	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒	อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ในดำเนินโครงการควบคุม โรคขาดสารไอโอดีนฯ	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๒ ต.ปงเตา	สำนักปลัด				←————→								✓	๐
๑๓	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๓	อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ในดำเนินโครงการควบคุม โรคขาดสารไอโอดีนฯ	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๓ ต.ปงเตา	สำนักปลัด				←————→								✓	๐
๑๔	โครงการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดต่อใน พื้นที่	กิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อในพื้นที่ / กิจกรรมการ ฝึกอบรมให้ความรู้ และการดำเนิน การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑๐,๐๐๐	ต.ปงเตา	สำนักปลัด				←————→								✓	๐

๓.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔		พ.ศ. ๒๕๖๕							ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการเยียวยาฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินในเขตตำบลปงเตาตามอำนาจหน้าที่ด้านการเยียวยาฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	ต.ปงเตา	สำนักปลัด															✓	๐
๒	โครงการฝึกอบรมทวนอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	การฝึกอบรมเพื่อทวนความรู้ความรู้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลปงเตาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๓๕,๐๐๐	อบต.ปงเตา	สำนักปลัด															✓	๐
๓	โครงการฝึกอบรม/ซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	การฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๐,๐๐๐	ต.ปงเตา	สำนักปลัด															✓	๐
รวม			๑๔๕,๐๐๐																		

(๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔		พ.ศ. ๒๕๖๕							ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินในเขตตำบลปงเตาตามอำนาจหน้าที่ด้านการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๑๕,๐๐๐	ต.ปงเตา	สำนักปลัด															✓	๐
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินในเขตตำบลปงเตาตามอำนาจหน้าที่ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๐,๐๐๐	ต.ปงเตา	สำนักปลัด															✓	๐
รวม			๓๕,๐๐๐																		

(๗) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดกิจกรรมเทิด พระเกียรติและเทิดทูล ปกป้องสถาบัน	การจัดสถานที่ การประดับตกแต่ง พานพุ่มเครื่องราชสักการะ และการ ดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐	ต.ปงเตา	สำนักปลัด	←————→														✓	๐
๒	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติดและการรักษา ความสงบเรียบร้อยในชุมชน	การตรวจหาสารเสพติดกลุ่มเสี่ยง การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	ต.ปงเตา	สำนักปลัด	←————→														✓	๐
๓	โครงการส่งเสริมบทบาท สตรีในการแก้ไขปัญห สังคม	การฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อส่งเสริม ให้สตรีมีบทบาทในการแก้ไข ปัญหาสังคม และการดำเนินการ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑๕,๐๐๐	อบต.ปงเตา	สำนักปลัด				←————→								✓	๐			
๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนา แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงตามแนวพระราช ดำริ	การฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อส่งเสริม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงตามแนวพระราชดำริ และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐	ต.ปงเตา	สำนักปลัด				←————→								✓	๐			
๕	โครงการสนับสนุนการจัด เวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน /ตำบล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชาคม หมู่บ้าน / ตำบล	๕,๐๐๐	ต.ปงเตา	สำนักปลัด			←————→									✓	๐			
๖	โครงการ อบรมเคลื่อนที่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๕,๐๐๐	ต.ปงเตา	สำนักปลัด				←————→								✓	๐			
รวม			๘๕,๐๐๐																		

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการเพาะเลี้ยงหนอน แมลงวันลาย/แมลงวัน ทหารดำ	การฝึกอบรมให้ความรู้การเพาะเลี้ยง หนอนแมลงวันลาย/แมลงวันทหาร ดำ การสร้างแหล่งเรียนรู้ แปลงสาธิต และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๓๐,๐๐๐	อบต.ปงเตา	สำนักปลัด																✓	๐
รวม			๓๐,๐๐๐																			

(๑๐) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘											ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการส่งเสริมศูนย์ป้องกัน และการแก้ไขปัญหาโรค พืช/โรคสัตว์	การฝึกอบรมให้ความรู้ และการ ดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพืช โรคสัตว์	๒๐,๐๐๐	อบต.ปงเตา	สำนักปลัด																✓	๐
๒	โครงการส่งเสริมปลูกพืช เศรษฐกิจ	การฝึกอบรมให้ความรู้ และการ ดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ	๑๕,๐๐๐	อบต.ปงเตา	สำนักปลัด																✓	๐
๓	โครงการพัฒนาบริหาร จัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลปงเตาให้มีประสิทธิภาพ	การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ การศึกษา ดูงาน เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลปงเตาให้มีประสิทธิภาพ	๒๐,๐๐๐	ต.ปงเตา	สำนักปลัด																✓	๐
รวม			๕๕,๐๐๐																			

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการใช้สินค้าท้องถิ่นและการตลาด

(๗) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘		พ.ศ. ๒๕๖๙							ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มอาชีพและวิสาหกิจ ชุมชน	การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ การศึกษา คู่งาน ตลอดจนการดำเนินกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ในตำบลปงเตา	๒๐,๐๐๐	อบต.ปงเตา	สำนักปลัด				←										✓	๐
๒	โครงการสนับสนุนการจัด กิจกรรมแสดงของดีอำเภอ ในงานฤดูหนาว และ งานของดินครลำปาง อุดหนุนให้แก่ที่ทำการ ปกครองอำเภอ	อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครอง อำเภอ เพื่อดำเนินโครงการ สนับสนุนการจัดกิจกรรมแสดงของดี อำเภอในงานฤดูหนาว และ ของดินครลำปาง	๑๐,๐๐๐	อบต.ปงเตา	สำนักปลัด				←										✓	๑๐,๐๐๐
รวม			๓๐,๐๐๐																	

๔.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

(๗) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘		พ.ศ. ๒๕๖๙							ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑	โครงการพัฒนา/ประชา- สัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์	ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของ ทางต่าง ๆ	๒๐,๐๐๐	ต.ปงเตา	สำนักปลัด				←										✓	๐
รวม			๒๐,๐๐๐																	

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘		พ.ศ. ๒๕๖๙							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานส่วนตำบล บุคลากร ทางการศึกษา ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นำ ชุมชน และประชาชนทั่วไป	การฝึกอบรมให้ความรู้ การศึกษา ดูงาน เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หลักการบริหารงาน อบต. และ พัฒนาศักยภาพด้านอื่น ๆ เพื่อพัฒนา ชุมชนให้ประชาชนเกิดประโยชน์สุข	๕๐,๐๐๐	ต.ปงเตา	สำนักปลัด				←	→								✓	๐
รวม			๕๐,๐๐๐																

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘		พ.ศ. ๒๕๖๙							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น	การจัดการเลือกตั้งผู้บริหารองค์การ บริหารส่วนตำบลปงเตา และสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา	๓๐๐,๐๐๐	ต.ปงเตา	สำนักปลัด				←	→								✓	๒๕๖,๓๖๓
รวม			๓๐๐,๐๐๐																

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา
กรณีก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน

(๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๑๑ ซ้ำสวนนางมันพิน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพท.ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตรม.	๓๖๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๑ ต.ปงเตา	กองช่าง	←	→												✓			๓๔๗,๔๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๔ ซอยบ้านหนานดี	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพท.ไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตรม.	๑๒๔,๐๐๐	หมู่ที่ ๔ ต.ปงเตา	กองช่าง	←	→												✓			๑๒๔,๐๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายปิ่น ถึงบ้านนางคำ เทพา	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๘๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพท.ไม่น้อยกว่า ๒๔๖.๐๐ ตรม.	๑๙๑,๐๐๐	หมู่ที่ ๔ ต.ปงเตา	กองช่าง	←	→												✓			๑๙๑,๐๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙							ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๗ จำนวน ๔ จุดดำเนินการ	จุดที่ ๑ ซอยบ้านนายจรัล ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๗.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพท.ไม่น้อยกว่า ๘๑.๐๐ ม. งบประมาณ ๖๓,๐๐๐ บาท จุดที่ ๒ เส้นทางเข้าอาคาร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพท.ไม่น้อยกว่า ๕๖.๐๐ ม. งบประมาณ ๔๔,๐๐๐ บาท จุดที่ ๓ ซอยอนามัย หน้าบ้านนายสินชัย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพท.ไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ม. งบประมาณ ๑๓๕,๐๐๐ บาท จุดที่ ๔ ซอยอนามัย หน้าบ้านนายเลาอู ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพท.ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ม. งบประมาณ ๑๑๖,๐๐๐ บาท	๓๕๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๗ ต.ปงเตา	กองช่าง	←	→												✓			๓๕๘,๐๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙							ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๘ ซอย ๔ (ต่อจากจุดเดิม)	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. หนา ๐.๑๒ ม. ยาว ๗๕.๐๐ ม. และ งานวางท่อระบายน้ำ คสล ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๒๑.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๒ บ่อ ความยาว ๑๙๖.๐๐ ม.	๔๕๖,๐๐๐	หมู่ที่ ๘ ต.ปงเตา	กองช่าง	←	→												✓			๓๕๘,๐๐๐
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาบิปิด หมู่ที่ ๕ ซอยบ้าน นางแก้วนา นนทมาลย์	ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาบิปิด ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. หนา ๐.๑๒ ม. ยาว ๗๖.๐๐ ม.	๒๗๒,๐๐๐	หมู่ที่ ๕ ต.ปงเตา	กองช่าง	←	→												✓			๒๗๒,๐๐๐
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาบิปิด หมู่ที่ ๕ ซอยบ้าน นายบุญส่ง วันดี	ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาบิปิด ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. หนา ๐.๑๒ ม. ยาว ๖๕.๐๐ ม.	๒๑๒,๐๐๐	หมู่ที่ ๕ ต.ปงเตา	กองช่าง	←	→												✓			๒๑๒,๐๐๐
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาบิปิด หมู่ที่ ๒ หน้าบ้าน นายสันติ เมืองมา ถึงบ้าน พ่อแจ้ ยอมใจอยู่	ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาบิปิด ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. หนา ๐.๑๒ ม. ยาว ๑๖๐.๐๐ ม. พร้อมรางระบายน้ำข้ามถนน จำนวน ๑ จุด	๔๙๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๒ ต.ปงเตา	กองช่าง	←	→												✓			๔๙๙,๐๐๐
		รวม	๒,๔๗๒,๐๐๐																			

